

Trafikafviklingsplan ? Skolegade

Grundlag

Planen hører til ansøgning om gravetilladelse af 13. august 2026, kommunens reference BM-2026-0177.

Strækning: Skolegade nr. 4 til nr. 28. Vejen er ensrettet mod nord med en kørebanebredde på 5,5 m og fortov i begge sider.

Afmærkningen udføres efter vejreglerne for afmærkning af vejarbejder, situation E12 (arbejde på fortov med indsnævring).

Etafer

Etape 1, nr. 4-12, uge 37: fortov spærres i den østlige side. Fodgængere ledes over til vestlig side ved midlertidigt fodgængerfelt ud for nr. 6.

Etape 2, nr. 14-22, uge 38: som etape 1, men med spærring i vestlig side.

Etape 3, underboringer, uge 39-40: kortvarige lukninger af kørebanen på maksimalt 45 minutter ad gangen, alene mellem kl. 9.30 og 14.30.

Bløde trafikanter og adgang

Der sikres en fri passagebredde på mindst 1,5 m forbi arbejdsstedet. Gangbroer med værn og håndliste etableres over åbne render ud for hver opgang.

Adgang til ejendommene opretholdes hele døgnet. Renovation og udrykning kan passere; entreprenøren rydder rende og materiel ved arbejdsdagens ophør.

Der opsættes varslingskilte 14 dage før opstart, og de 46 berørte husstande får omdelt orienteringsbrev senest den 24. august 2026.

Parkering og busdrift

17 parkeringsbåse inddrages midlertidigt. Der ansøges særskilt om skiltning med «parkering forbudt» efter vejlovens bestemmelser med mindst 72 timers varsel.

Skolegade betjenes ikke af buslinjer; ingen stoppesteder berøres.

Udarbejdet den 13. august 2026 af Anlæg & Kabel Midt ApS, ansvarlig for afmærkning: Preben Lykke, vejen som arbejdsplads, niveau 2.